

Hermed referat af vejsynet 17/11.

17/11 afholdt undertegnede sammen med Nis Burchardt og Ole Jensen fra Grundejerforeningen Ll. Strandgaard vejsyn på Ll. Strandgaard, Athenevej og Spartavej for registrering af fejl og mangler på veje og rabatter i forbindelse med det udførte kloakprojekt. Fejl og mangler er angivet i nedenstående skema.

Færdiggørelsen påbegyndes når Vennelyst er færdig i området syd for Bisnapvej. Enkelte steder skal der graves for reparationer af kloakrør inden der retableres færdigt.

Lokalitet	Fejl/mangel	Kommentar
Spartavej generelt	Færdig afretning af vejoverflade og rabatter	
Spartavej generelt	Tilpasning af høje kanter og udjævning af grusdynger m.m.	
Spartavej 30	Vej og dæksel for højt.	Mail af 13-10-2014 fra Preben Andersen. Ved vejsyn 17/11 2014 aftaltes afretning af vejen og grus i indkørslen.
Spartavej 7	Ingen SG i vejen	
Spartavej 13	Der skal grus i indkørslen	
Spartavej v. pumpestation	Der skal stabilgrus i vejen mod vest	
Spartavej 28	Grus mangler i vejhjørne	
Spartavej 34/36 vendeplads	Grus skal afrettes og komprimeres	
Athenevej	Der skal laves tagprofil for bedre afvanding 5cm højere ryg på midten og graderafretning	
Athenevej 3	Huller i vejen ved sving	
Il. Strandgaard Vest	Oprydning for spidser og affald, opretning/jævning ved vestlige ende.	
Il. Strandgaard Vest	Vejkant skal komprimeres/tromles	
Il. Strandgaard 13 b mod vest til Athenevej	Nyt grus og afretning.	
Il. Strandgaard 14	Rødder og telekabel i rabat fjernes.	

Vennelyst skal kontakte Nis Burchardt et par dage i forvejen inden der udføres arbejder, der medfører spærring af vejene i området.

Nis' kontaktdata:
Mobil 41 10 83 06
Mail nis@niras.dk

Med venlig hilsen/Kind regards

Philip Vestergaard
Projektleder

Grontmij A/S | CVR 48233511